

Prot.n.//

COMUNE DI SARCEDO

- PROVINCIA DI VICENZA -Ufficio Tecnico via Roma, 17 - 36030 Sarcedo (VI)

Sarcedo, 30/05/2020

Spett.le Segretario e p.c. al Sindaco e P.O.

SEDE

P.E.G. 2019 – Piano Esecutivo di Gestione P.R.O. 2019 – Piano Risorse ed Obiettivi AREA TECNICA

RELAZIONE ATTUAZIONE

Richiamate:

- ⇒ il decreto del Sindaco n.1 del 03/01/2018 di "NOMINA RESPONSABILI DI AREA E DEL VICESEGRETARIO PER IL PERIODO 1º GENNAIO 2018 30 GIUGNO 2019";
- ⇒ la delibera di Consiglio Comunale n.42 del 13/12/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 2019-2020-2021;
- ⇒ la delibera di Consiglio Comunale n.43 del 13/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 con annesso programma opere pubbliche triennio 2019-2021;
- ⇒ la delibera di Giunta Municipale n.2 del 09/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) triennio 2019–2021.
- ⇒ il decreto del Sindaco n.14 del 18/07/2019 di "NOMINA RESPONSABILI DI AREA E DEL VICE SEGRETARIO SINO AL 31 DICEMBRE 2020";

Si relazione schematicamente su quanto attuato; in particolare si evidenzia:

	attuazione al 100% (entro	i limiti temporali previsti o gli obiettivi concordati)
	obiettivi NON programma	ti, ma comunque realizzati

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

OBIETTIVI		priorità
B^ variante al Piano de gli fintervent i comptentità della isd. VARIANTI VARCII (illa LR 15/03/2014) in 25 cart (i) dellibera della onsiglio (comprete fi. 15 della 1/12/2/11/6) (illustrazione decumento piagramma ilco della 1/12/2/11/6)		
Pubblicazione avviso	31/01/2019	31/01/2019
Raccolta domande	28/02/2019	01/03/2019
Analisi domande per proposta da presentare all'A.C.	30/03/2019	30/03/2019

sono state presentate e analizzate n.34 domande

(l'ultima è stata acquisita il 29/03/2019 al prot.n.3528) nelle giornate del 14 e 18 Marzo si sono tenuti degli incontri di coordinamento ed analisi con i privati

l'8^ variante al Piano degli Interventi è stata <u>adottata</u> con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09/04/2019

dal 20/05/2019 sono stati comunicati i termini del 05/07/2019 per i versamenti dei diritti di segreteria mancanti e gli anticipi previsti per i contributi perequativi

la necessità delle stime perequative particolari e il raggiungimento dei necessari accordi con i privati hanno consentito la redazione della proposta di consiglio n.2 del 31/01/2020

7^ VAL— adaguamento correspondido (1900) (19		
Pubblicazione avviso	07/01/2019	07/01/2019
Raccolta domande	08/03/2019	08/03/2019
proposta da presentare all'A.C. per l'approvazione della variante	30/04/2019	15/03/2019

deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/04/2019

previa analisi di n.2 osservazioni presentate

PATI – Piano di Assetto del Territorio intercomunale (adeguamento alla normativa regionale sul consumo del suolo)

adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/04/2019

REGOLAMENTO EDILIZIO

termine prorogato al 30 Settembre 2020 con L.R. Veneto del 23/12/2019, n.49

Lotto P. Diff. "DB QASRIM" - via Morulio 18 19 19 19		44. 44.
pubblicazione bando pubblico con finalità sociali a seguito del riscontro	31/08/2019	01/07/0219
positivo della manifestazione di interesse		

determinazione dell'Area Tecnica n.94 del 27/06/2019

predisposta proposta di Giunta comunale n.140 del 19/10/2019 per presa d'atto del bando sociale senza riscontro e proposta di nuovo bando di asta pubblica

definicions del CRÉBERTE CERRA dell'impage aconomico derivació el exactant aracta giotes		3
 analisi valore AREE FABBRICABILI verifica congruità / correzione / aggiornamento dei valori tabellari applicati al COSTO DI COSTRUZIONE 	1	
Analizzato con Amministrazione proposte, congruità e verifica tariffe (09/10/2019)	dei Comuni	contermini

Si è proceduto in via sperimentale all'analisi, verifica e cernita degli atti cartacei contenuti nelle pratiche edilizie per procedere alla loro scansione e digitalizzazione con l'obiettivo di sgravare l'archivio fisico e rendere disponibili le pratiche in via informatica collegate ad un software di ricerca e conservazione.

Le <u>pratiche estratte in occasione di istruttorie o per accesso agli atti</u> sono state digitalizzate e collegate all'archivio del GPE - Gestione Pratiche Edilizia.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OBIETTIVI

oriorità

RIVISTO RADICALMENTE IL PROGETTO:

con previsione di spesa da €359.000 ad € 659.000 e nuove modalità di finanziamento

individuazione impresa 18/08/2019

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 26/09/2019 di variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, è stato modificato l'importo complessivo dell'opera di adeguamento sismico della scuola media per un importo complessivo di €659.000,00 e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 02/10/2019 di variazione del P.E.G.;
- con determinazione di questa Area Tecnica n.163 del 18/10/2019 si è provveduto ad estendere l'incarico
- con deliberazione della Giunta comunale n.154 del 16/12/2020 è stato approvato il nuovo progetto esecutivo
- il 24/12/2019 (prot.14822) è stata acquisita la comunicazione da parte di CdP Cassa Depositi e Prestiti dell'accensione del mutuo di €250.000 per la realizzazione dell'opera

predisposizione progetto esecutivo 31/04/2019

Per l'approvazione del progetto esecutivo è necessario il parere del Consorzio Alta Pianura Veneta gestore della roggia interessata dal passaggio della pista ciclabile. Sono stati fatti diversi incontri e richieste di parere con risposte variabili e riscontri mai confermati (il primo il 31/10/2018, l'ultimo il 29/01/2020). Di conseguenza il progetto è stato rivisto molte volte, sia la parte esecutiva che quella generale di inquadramento (05/11/2018, 07/01/2020, 29/03/2020) adeguandolo ai

RIVISTO IL PROGETTO in attuazione delle nuove disposizione da parte di LND

acquisizione pareri CONI, LND, etc. approvazione progetto esecutivo

31/05/2019 30/06/2019

17/12/2019 02/08/2019 14/12/2019

predisposizione bando di gara invio alla SUA

31/08/2019

Sulla base delle indicazioni esecutive fornite dalla LND – Lega Nazionale Dilettanti calcio il progetto è stato ripetutamente rivisto anche in funzione dell'acquisizione del parere favorevole da parte del CONI, elemento fondamentale per accedere al finanziamento agevolato da parte dell'ICS - Istituto per il Credito Sportivo.

Pertanto l'ennesima versione è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale n.95 del 02/08/2019 e revisionato e riapprovato con deliberazione della Giunta comunale n.150 del 04/12/2019

Il parere favorevole del CONI è pervenuto il 17/12/2019

La conferma del finanziamento agevolato dell'ICS è stato acquisito al prot.14791 del 23/12/2019

PART OF THE CONTROL VIALIS OF ASSETTING OF A STATE OF THE CONTROL

gestione lavori + CRE + rendicontazione 31/12/2019

Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n.157 del 31/12/2019 anche a seguito della Conferenza di Servizi indetta per l'acquisizione dei numerosi pareri contradditori degli Enti terzi (Sovrintendenza, Genio Civile, Consorzio di Bonifica, VI-Acqua S.p.A., Vi.Abilità S.r.I., ENEL, TELECOM, AscoTrade)

BANDO PSR 2014-2020. Codice intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" - Percorsi nelle Bregonze e aree limitrofe finanziamento complessivo di €200.000 riservato al Comune di Sarcedo €76.000

- deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 21/03/2018 di approvazione lo schema di convenzione tra i Comuni
- di Sarcedo, Zugliano, Carrè, Chiuppano per la partecipazione al bando PSR 2014/2020 deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 13/12/2018 di approvazione del bilancio
- determinazione dell'Area Tecnica n.197 del 06/12/2019 per la compartecipazione ai costi di progettazione

MESSA IN SICUREZZA STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

finanziamento del MISE di €70.000

- deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 23/01/2019 di variazione del bilancio
- deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 20/02/2019 di approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed
- deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 25/03/2019 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo
- determinazione dell'Area Tecnica n.71 del 06/05/2019 di affidamento dei lavori
- determinazione dell'Area Tecnica n.195 del 29/11/2019 di regolare esecuzione dei lavori

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE "DELL'ORTO"

finanziamento di €70.000

- deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 12/06/2019 di variazione del bilancio
- deliberazione della Giunta Comunale n.122 del 25/09/2019 di approvazione del progetto esecutivo
- determinazione dell'Area Tecnica n.152 del 10/10/2019 di affidamento dei lavori
- inizio dei la vori il 30/10/2019 entro i limiti fissati

RECUPERO DI POZZI ARTESIANI

finanziamento di €4.000

- deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 23/10/2019 di linee guida
- determinazione dell'Area Tecnica n.169 del 06/11/2019 di affidamento dei lavori

REALIZZAZIONE DI UNA PASSEGGIATA SULL'IGNA

- determinazione dell'Area Tecnica n.170 del 31/12/2018 di affidamento dell'incarico di progettazione
- deliberazione della Giunta Comunale n.111 del 06/09/2019 di approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica

INTERVENTI DI MITIGAZIONE VELOCITA' E DI SICUREZZA STRADALE

- deliberazione della Giunta Comunale n.90 del 17/08/2018 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo
- determinazione dell'Area Tecnica n.168 del 24/12/2018 di affidamento dei lavori
- 18/03/2019 consegna dei lavori
- determinazione dell'Area Tecnica n.186 del 20/11/2019 di regolare esecuzione dei lavori

REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA TIZIANO VECELLI

- deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 04/08/2018 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo
- determinazione dell'Area Tecnica n.126 del 15/10/2018 di affidamento dei lavori
- 19/12/2018 consegna dei lavori
- determinazione dell'Area Tecnica n.194 del 29/11/2019 di regolare esecuzione dei lavori

lotto in zona artigianale: DGC n.10 del 23/01/2019 di approvazione del 3° bando, determinazione dell'Area Tecnica n.69 del 06/05/2019 di aggiudicazione

2. lotto residenziale in Comune di Mason - DGC n.86 del 10/07/2019: bando deserto

3. edificio in via Cavallarana: nessun riscontro

gestione passaggio fibra ottica sul territorio comunale 31/12/2019 In corso

SERVIZIO ECOLOGIA, AMBIENTE, MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVI

indicatori

priorità

convenzione per l'affidamento della gestione dei cimiteri di sant'Andrea e santa Maria specializzate previa redazione di capitolato, modalità di attuazione, requisiti minimi di servizio e bozza contratto

aggiornamento ed adeguamento del Piano di intervento in caso di precipitazioni nevose e gelate con ipotesi di reperibilità H24 nel periodo Novembre / Febbraio

verifica / adeguamento degli impianti elettrici / fotovoltaici / antintrusione degli stabili comunali; affidamento a ditte esterne specializzate previa redazione di capitolato e bozza contratto
- istituti scolastici
- municipio
- palazzino socio-culturale
- UTC
- magazzino comunale
- sede Protezione Civile

GIORNATA ECOLOGICA: organizzazione	2 giornate
Iniziativa "PULIAMO IL MONDO": organizzazione	2 giornate
Datore di lavoro: gestione e formazione	semestrale
PICIL: gestione pubblica illuminazione: verifica / inserimento segnalazioni	settimanale
redazione programma lavori + rendicontazione	settimanale

attività principali di adeguamento del sito

	attivită	principall di adeguamento del sito
07/01/2019	NEWS	PI: avviso deposito 7^ variante
30/01/2019	NEWS	PI: avviso 8^ variante
	Amministrazione Trasparente	DCC43/2018 - approvazione Piano OO.PP.
	Amministrazione Trasparente	genera dati XML ANAC 2018
06/02/2019	Amministrazione Trasparente	ricognizione allevamenti: pubblicazione materiale
	Amministrazione Trasparente	aggiornamento rif. DPO / GDPR 679/2016
20/02/2019	NEWS	BANDO D'ASTA PUBBLICA: lotto in zona artigianale
21/02/2019	NEWS	contributo per la sostituzione di impianti termici - ECO BONUS
25/02/2019	NEWS	spazzamento strade: 40° carnevale
27/02/2019	NEWS	+ spazzamento strade: 40° carnevale
16/03/2019	NEWS	GIORNATA ECOLOGICA
25/03/2019	NEWS	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
01/04/2019	NEWS	CAMPAGNA PER SOSTITUZIONE MASSIVA DEI CONTATORI ELETTRONICI
09/04/2019	NEWS	BANDO REGIONALE PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI INQUINANTI
09/05/2019	NEWS	Progetto acquisto minipala
20/05/2019	uffici	aggiornamento riferimenti
24/06/2019	NEWS	studio di fattibilità della PIAZZA DI SARCEDO + elaborati
	Amministrazione Trasparente	studio di fattibilità della PIAZZA DI SARCEDO + elaborati
		BANDO DI GARA Piano di Lottizzazione "DE GASPERI" in via Francesca
24/06/2019	NEWS	Morvillo
		BANDO DI GARA Piano di Lottizzazione "DE GASPERI" in via Francesca
01/07/2019		Morvillo
27/06/2019		via Ca' Fusa: studio di fattibilità
		via Ca' Fusa: studio di fattibilità
27/06/2019		via Schio: studio di fattibilità
	Amministrazione Trasparente	via Schio: studio di fattibilità
27/06/2019		DGRV773: Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile
28/06/2019	NEWS	via Granezza: studio di fattibilità
		via Granezza: studio di fattibilità
11/07/2017		aggiornamento bandi Pergoletta e via Morvillo
	NEWS	spostamento mercato agricolo dal 19 Luglio
17/07/2019		OBBLIGO TAGLIO RAMI E SIEPI + allegato
29/07/2019		Lavori di asfaltatura alla rotatoria "il Moraro"
02/08/2019	NEWS	La Provincia di Vicenza per una maggiore sicurezza sulle strade
		+ link video su drive Vianova
07/08/2019		Lavori di asfaltatura alla rotatoria "il Moraro"
14/08/2019		CCR: estensione orari
06/09/2019		BANDO DI GARA alienazione lotto a Colceresa (Mason Vic)
16/09/2019	NEWS	P. di L. Cavallino Nord: adozione variante
B: essendo av	viato il comando a 18h/sett c	on il Comune di Isola Vicentina da Ottobre 2019 non ho più avuto

NB: essenda avviato il comando a 18h/sett con il Comune di Isola Vicentina da Ottobre 2019 non ho più avuto modo di tenere aggiornato l'elenco

analisi statistica pratiche edilizie (GPE)

tipologia	pratiche edilizie	atti rilasciati
Abuso edilizio	11	0
appostamento caccia	1 1	1
Attività Edilizia Libera	3	3
AUA - Aut. Unica Ambientale	6	Δ
Autorizzazione	4	4
Autorizzazione Commerciale	30	28
Autorizzazione pubblicitaria	19	7
BB.AA Autorizzazione	7	No. 24
BB.AA Compatibilità	4	
BB.AA Semplificata	2	at las
CIL - CILA	16	4
Parere Preventivo	6	14
Permesso di Costruire		6
Permesso in Sanatoria	42	
Piano Urbanistico Attuativo	6	
Provvedimento Unico	2	
Richiesta Piano Intervento	1	
SCIA	10	2
	95	66
SCIA alternativa al Permesso	10	
	275	173

aggregazioni	tot.
Attività Edilizia Libera	9
aut, pubblicitarie / commerciali	39
DIA / SCIA / CILA	在 10 mm 100 mm
TOUR TOUR	111

Distinti saluti.

il Responsabile (Francesco Toniolo)

Documento sottoscritto con firma digitale da Francesco Toniolo, ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/03/2009 e successive modificazioni (documento informatico valido solo in caso di visualizzazione e verifica positiva con programma di firma digitale).